

mi ; æh dk uke & Jh dsds nkgjs
LkD'ku & djft;k , oactkx

mi l kkkx Øekad & 2 fm.Mksh

Ø0	dk; kð ds uke	dk; kð dh v ru fLFkfr	dh tkus okyh dk; bkgh
1	2	3	4
1	रामनगर से किरंगी मार्ग किमी0 6.10 से 10.50 कुल लं0 4.50 किमी0 विकासखण्ड करंजिया।	कार्य प्रगति पर है, 2.0 किमी. मिट्टी कार्य पूर्ण	05/02/2010 तक कार्य पूर्ण करना है
2	रूसा से बरनई मार्ग निर्माण लं0 4.00 किमी0 एवं 9 नग पुलिया निर्माण।	निविदा बुलाई गई है	—
3	रूसा जाड़ासुरंग मार्ग का निर्माण किमी0 1 से 8/6 =7.0 किमी0 (बैगा विकास)	मार्ग निर्माण प्रधानमंत्री सडक योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो जाने से विभाग द्वारा कार्य बंद कर दिया गया	शेष राशि से तुरीटोला पहुंच मार्ग निर्माण का प्रस्ताव परियोजना प्रशासक डिण्डौरी को दिया गया है
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित सडवाछापर	छत तक कार्य पूर्ण,	फिनीशिंग कार्य कराया जाना है
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित बरनई	छत तक कार्य पूर्ण,	फिनीशिंग कार्य कराया जाना है
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित चौरादादर	ठेकेदार को ले आउट दिया गया लेकिन वन भूमि विवाद होने से ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया	वन विभाग से कार्य स्थल के लिये भूमि आवंटन के लिये आवेदन किया गया
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित तरच	ठेकेदार को ले आउट दिया गया लेकिन वन भूमि विवाद होने से ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया	वन विभाग से कार्य स्थल के लिये भूमि आवंटन के लिये आवेदन किया गया
8	पोस्टमार्डम भवन निर्माण करंजिया	निविदा बुलाई गई है	—
9	पोस्टमार्डम भवन निर्माण बजाग	निविदा बुलाई गई है	—

10	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सैलवार	छत लेबल तक कार्य पूर्ण	—
11	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गोपालपुर	ठेकेदार को ले आउट दिया गया, ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ नहीं किया	कार्य प्रारंभ करने के लिये ठेकेदार को पत्र लिखा गया है
12	परसेल में खाद्य गोदाम/दुकान का निर्माण कार्य	लिटल लेबल तक कार्य पूर्ण	ठेकेदार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिये पत्र लिखा गया है
13	गाडासरई बजाग मार्ग किमी. 9.0 से 16.4	सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत	निविदा की कार्यवाही हो रही है
14	बजाग चाडा पडरिया मार्ग में डामरीकरण का कार्य	डबलू.बी.एम. 8.00 किमी	एस.आर.आई.पी. योजना में फंड न होने के कारण कार्य बंद
15	रामनगर से किरगी मार्ग किमी 1 से 5 तक डबलू बी एम का कार्य	कार्य पूर्ण	सी.सी. जारी करना है
16	राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय सह आवासीय भवन का कार्य बजाग	छत लेबल तक कार्य पूर्ण	कार्य की लागत बढ़ जाने के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजा गया है
17	राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय सह आवासीय भवन का कार्य करंजिया	लिटल लेबल तक कार्य पूर्ण	ठेकेदार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिये पत्र लिखा गया है
18	सामु. स्वा. केन्द्र करंजिया में 20 बिस्तरीय भवन एवं 1 नग जी एवं एच टाइप क्वार्टर का निर्माण	कार्य पूर्ण	सी.सी. जारी करना है
19	प्रा. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण कार्य रूसा	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	—
20	सुरसाटोला पहुंच मार्ग निर्माण कार्य रो.गा.यो.	मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण	एक पुलिया की फेसबाल एवं एक पुलिया में बीयरिंग कोट का कार्य कराया जाना है
21	सुरसाटोला पहुंच मार्ग में डामरीकरण का कार्य	कार्य पूर्ण	सी.सी. प्रेषित

mi ; a-h
ykd fuekzk foHkkx
mi [kM djft ; k

vufOkHkkxh; vf/kdkjh
ykd fuekzk foHkkx
mi l Hkkx Ø- 2 fM. Mkj h

mi ; æh dk uke & Jh , l -ds uk; d
 LkD'ku & eq[; ky; mi l ðkkx Øekd & 2 fM.Mkjh

Ø0	dk; kð ds uke	dk; kð dh v ru fLFkr	dh tkus okyh dk; ðkgh
1	2	3	4
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सुनहादादर	भवन कार्य पूर्ण, भवन के पीछे भाग में पानी भरा है	प्लिंथ प्रोटेक्शन आवश्यक है
2	कंचनपुर में महाराणा प्रताप रंगमंच से नदी तक कांक्रीट मार्ग निर्माण	कार्य का अनुबंध हो गया है।	ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाना है
3	सिमरिया से कुकरामठ मार्ग निर्माण	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया	निविदा की कार्यवाही की जाना है
4	हाई स्कूल भवन धुरकुटा का निर्माण	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया	निविदा की कार्यवाही की जाना है
5	कूडा चांदरानी मार्ग निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
6	सिमरिया, माधोपुर, मोहदा मार्ग निर्माण कार्य	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार जिला पंचायत में स्वीकृति हेतु भेजा गया
7	सिमरिया माधोपुर डामरीकरण का कार्य	1.8 किमी कार्य पूर्ण	—
8	कबीर रंगमंच निर्माण कार्य ग्राम बिझौरी ज.पं. बजाग	छत तक कार्य पूर्ण	फिनिशिंग कार्य किया जाना है
9	आदिवासी बालक आश्रम भवन निर्माण खारीडीह	निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर	—

mi ; æh
 ykd fuekZk foHkkx
 eq[; ky; mi [kM

vufoHkkxh; vf/kdkjh
 ykd fuekZk foHkkx
 mi l ðkkx Ø- 2 fM.Mkjh

mi ; æh dk uke & Jh vkj-i-h- 'kekZ
LkD'ku & cknj

mi l kkkx Øekad & 2 fM.MkSh

Ø0	dk; k& ds uke	dk; k& dh v ru fLFkfr	dh tkus okyh dk; bkgh
1	2	3	4
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण बछरगांव	छत तक का कार्य पूर्ण	डब्लू.सी. एवं बाथरूम का निर्माण कार्य करना है
2	बजाग सैलवार मार्ग निर्माण	4.00 किमी डबलू.बी.एम. कार्य पूर्ण, रोड सतह में कई जगह कढ़े एवं रट्स दृष्टिगोचर हो रहे हैं	रोड सतह लेवल करने के बाद शेष कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा जाना है
3	सामु. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण बजाग	भवन के आधे भाग में छत डालने हेतु सेट्रिंग लगाकर ठेकेदार द्वारा लगभग ढाई वर्ष से कार्य बंद है	ठेकेदार को कार्य करने के लिये लिखा गया है ।
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण बिझौरी	कार्य पूर्ण	सी.सी. जारी करना है
5	बोंदर बजाग मार्ग	ठेकेदार द्वारा गिट्टी कलेक्शन 5.00 किमी में किया गया है	योजना में फंड न होने से ठेकेदार द्वारा आगे एस.आर.आई.पी. का कार्य नहीं किया गया
6	शिवरी बोंदर, कोसमडीह मार्ग	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया	योजना में फंड न होने से ठेकेदार द्वारा आगे एस.आर.आई.पी. का कार्य नहीं किया गया
7	पथरिया से सारंगपुर मार्ग डबलू.बी.एम. मार्ग	गिट्टी एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर	—
8	झिंझरी ग्राम में रंगमंच का निर्माण	कार्य पूर्ण	सी.सी. जारी करना है
9	सरहरी स्कूल से तालाब तक डबलू.बी.एम. मार्ग निर्माण ग्राम पंचायत सरहरी, जनपद पंचायत डिण्डौरी लं. 570 मीटर	कार्य पूर्ण	सी.सी. जारी करना है

mi ; æh
yk& fuekZk fohkkx
mi [k& cknj

vu@kHkxh; vf/kdkjh
yk& fuekZk fohkkx
mi l kkkx Ø- 2 fM.MkSh

mi ; æh dk uke & Jh 0gh-ds [kjs
LkD'ku & xkMkI jbz

mi I lkkx Øekad & 2 fM.Mkjh

Ø0	dk; kð ds uke	dk; kð dh v ru fLFkfr	dh tkus okyh dk; bkg
1	2	3	4
1	उपजेल डिण्डौरी में दो नग बैरिक निर्माण	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण, प्लिंथ के ऊपर लेटबाथ बनाया गया है, कार्य संतोषप्रद नहीं है	टेकेदार को कार्य करने के लिये पत्र लिखा गया
2	उप स्वा. केन्द्र भवन निर्माण कंचनपुर	छत तक कार्य पूर्ण	फिनीशिंग कार्य शेष किया जाना है
3	उप स्वा. केन्द्र भवन निर्माण कबीर	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण	टेकेदार को कार्य करने के लिये पत्र लिखा गया
4	उप स्वा. केन्द्र भवन निर्माण दामीतितराही	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण, 02 नग प्लिंथ बीम क्रेक है	टेकेदार को कार्य करने के लिये पत्र लिखा गया
5	हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण रूसा	कुछ भाग छत तक कार्य पूर्ण, भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, खिडकी दरवाजा नहीं है	वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार आगे का कार्य किया जाना है
6	हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण रूसा की बाउंड्रीबाल का निर्माण	कार्य प्रारंभ, कालम के लिये नीव खुदाई कार्य प्रगति पर	—
7	कन्या हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण बजाग	छत तक कार्य पूर्ण	—
8	प्री. मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण बजाग	छत तक कार्य पूर्ण	राशि कम होने के कारण टेकेदार द्वारा कार्य बंद किया गया, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है
9	स्टेट बायज एरिया नेटवर्क (स्वान) भवन निर्माण करंजिया	छत तक कार्य पूर्ण	पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है,

10	स्टेट बायज एरिया नेटवर्क (स्वान) भवन निर्माण बजाग	नीव कार्य प्रगति पर	पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है,
11	पी.एच.सी. भवन निर्माण गौराकन्हारी	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण	ठेकेदार को कार्य करने के लिये पत्र लिखा गया
12	रंगमंच निर्माण बनवासी टोला ग्राम व ग्राम पंचायत सरहरी ज.पं. डिण्डौरी	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
13	सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग का निर्माण मुख्य मार्ग से पंडित मोहल्ला तक ग्राम व पंचायत छांटा जनपद पंचायत समनापुर	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
14	खिरसारी से बाईपास मार्ग डिण्डौरी तक डबलू.बी.एम. मार्ग निर्माण ग्राम पंचायत खिरसारी जनपद पंचायत डिण्डौरी लं. 360 मीटर	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
15	सुकलपुरा कोसमडीह मार्ग का निर्माण	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	योजना में फंड का आभाव
16	उपजेल डिण्डौरी में 4 नग आई टाइप क्वार्टर का निर्माण	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
17	उपजेल डिण्डौरी में जेलर वार्डन क्वार्टर और बैरिक का सुधार कार्य	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
18	उपजेल डिण्डौरी सिनेटरी वाटर सप्लाई हेतु नलकूप का निर्माण	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
19	ग्राम गौराकन्हारी जिला डिण्डौरी में प्राथ. स्वा. केन्द्र एवं एक ई/एफ टाइप आवासगृहों का निर्माण	प्लिंथ तक कार्य पूर्ण	ठेकेदार को कार्य करने के लिये पत्र लिखा गया
20	ग्राम बम्हनी में प्रा. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण के साथ एक जी एवं एच टाइप आवासगृह का निर्माण	निविदा की कार्यवाही की जा रही है	

21	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित किकरातालाब	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
22	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण मय विद्युत एवं नलकूप खनन व लेबर रूम सहित जाडासुरंग	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
23	हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण गाडासरई	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
24	हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण बम्हनी (समनापुर)	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
25	प्री. मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण रूसा	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
26	आदिवासी बालक आश्रम गौराकन्हारी (करंजिया) का निर्माण	निविदा की कार्यवाही की जा रही है	—
27	सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग का निर्माण स्कूल टोला, कुकरामठ	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
28	प्रा.स्वा. केन्द्र एवं ई/एफ तथा एच टाइप आवास गृहों का निर्माण सरवाही	पी.एच.सी. एवं एच टाइप भवन कार्य पूर्ण	ई/एफ. टाइप भवन का कार्य प्रारंभ किया जाना है
29	पी.एच.सी. भवन निर्माण बम्हनी	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	—
30	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य सिमरिया	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है
31	आदिवासी छात्रावास भवन रूसा	कार्य पूर्ण	सी0सी0 जारी करना है

mi ; a=h
ykd fuekZk foHkkx
mi [kM xkMkl jbz

vuqkHkkxh; vf/kdkjh
ykd fuekZk foHkkx
mi l Hkkx Ø- 2 fM. MkSh