

रेशम उपयोजना की प्रगति

जिला – डिण्डौरी

माह— मई 2010

क्र.	जिला	उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कार्यों का विवरण							उपयोजना अंतर्गत रिपोर्टिंग माह के अंत की प्रगति							वृक्षारोपण से संबद्ध किये गये स्व सहायता समूहों की संख्या
		शासकीय/सामुदायिक/पंचायत भूमि पर शहतूत का वृक्षारोपण			निजी भूमि पर चिन्हित हितग्राहियों हेतु शहतूत का वृक्षारोपण				शासकीय/सामुदायिक/पंचायत भूमि पर शहतूत का वृक्षारोपण			निजी भूमि पर चिन्हित हितग्राहियों हेतु शहतूत का वृक्षारोपण				
		रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की कुल लागत	चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की कुल लागत	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय राशि	रोपित किये जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	बजाग	8	1.00	18.20	79	52.40	653000	106.20	-	-	-	52.40	653000	106.20	3	
2	मेंहदवानी	16	2.00	36.40	23	10.84	133000	21.96	6	56000	5.45	10.84	133000	21.96	9	
3	अमरपुर	-	-	-	19	7.60	95000	15.39	-	-	-	7.60	95000	15.39	3	
4	समनापुर	8	1.00	18.20	12	44.60	552000	90.31	-	-	-	44.60	552000	90.31	10	
5	शहपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	डिण्डौरी	4	0.50	9.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	करंजिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	; kx &	36	4.50	81.90	133	115.44	1433000	233.86	6	56000	5.45	115.44	1433000	233.86	25	

ed; dk; ikyu vf/kdkjh
ftyk ipk; r fm.Mkjh

निर्मल नीर उपयोगना की रिपोर्टिंग माह के अंत तक Cumulative Progress हेतु प्रपत्र

ftyk & fm.Mkj h

प्रगति

o"l 2009&10

fj i kfv& ekg & मई 2010 के अंत तक की एकजाई (cummulative) प्रगति

क्र.	विकास खंड का नाम	उपयोजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग माह के अंत तक की प्रगति														
		कुआं (जगत सहित)		तालाब		कुआं तथा हेण्डपंप के		निस्तार एवं पीने के पानी के स्रोतों में जल संरक्षण व भूजल संवर्धन गतिविधियां								
		निर्मित किये गये कुआं की संख्या	निर्मित किये कुआं पर कुल व्यय	निर्मित किये गये तालाब की संख्या	निर्मित किये तालाब पर कुल व्यय	निर्मित किये गये सोकपिट की संख्या	निर्मित किये सोकपिट पर कुल व्यय	कंटूर ट्रेंच			परकोलेशन तालाब		नाला बंधान		कुआं रिचार्ज	
								खोदी गई कंटूर ट्रेंच की कुल लंबाई (मीटर में)	खोदी गई कंटूर ट्रेंच का कुल आयतन (घनमीटर में)	खोदी गई कंटूर ट्रेंच पर कुल व्यय	निर्मित किये गये तालाबों की संख्या	निर्मित किये गये नाला बंधानों पर कुल व्यय	निर्मित किये गये नाला बंधानों की संख्या	निर्मित किये गये नाला बंधानों पर कुल व्यय	कुआं की संख्या जिनमें रिचार्ज की व्यवस्था की गई	कुआं रिचार्ज पर कुल व्यय राशि
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	डिण्डौरी	201	193.85	23	129.00	6	1.25	-	-	-	7	1.60	83	4.15	2	0.36
2	अमरपुर	165	165.50	26	145.50	5	1.00	-	-	-	-	-	78	4.52	4	0.79
3	समनापुर	223	226.40	22	123.50	7	1.50	180	185	0.12	-	-	60	3.10	3	0.54
4	करंजिया	166	166.55	20	70.50	9	1.60	120	128	0.08	-	-	49	2.48	2	0.38
5	बजाग	176	177.06	20	70.00	7	1.50	-	-	-	10	2.56	56	2.96	4	0.82
6	शहपुरा	180	181.05	23	83.50	7	1.57	-	-	-	-	-	92	4.82	2	0.38
7	मेहदवानी	192	193.55	29	162.00	8	1.77	350	362	0.24	22	6.4	81	4.37	3	0.56
	; ks &	1303	1303.96	163	784.00	49	10.19	650	675	0.44	39	8.96	499	26.40	20	3.83

e[; dk; i kyu vf/kdkjh
ftyk i pk; r fm.Mkj h

मीनाक्षी उपयोजना की प्रगति

जिला – डिण्डौरी

माह – मई 2010

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	हितग्राहियों की संख्या	कुल स्वीकृत कार्य मछली तालाब	लागत राशि लाख में	कुल जारी राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय लाख में	प्रगतिरत कार्य
1	डिण्डौरी	65	65	88.50	35.43	40	79.80	25
2	अमरपुर	61	61	85.74	36.52	47	89.20	14
3	समनापुर	45	45	59.26	33.35	41	82.70	4
4	करंजिया	35	35	45.18	22.20	31	59.85	4
5	बजाग	54	54	74.35	33.26	37	72.20	17
6	शहपुरा	88	88	129.48	47.15	39	77.90	49
7	मेहदवानी	66	66	91.18	32.70	33	62.30	33
	; ksx &	414	414	573.69	240.61	268	523.95	146

ed; dk; ikyu vf/kdkjh

ftyk ipk; r fm.Mksh