

dk; Zkyu ; a=h
ykd LokLF; ; kf=dh; [k M fM. MSh 1/e0i 0 1/2

क्रमांक / तक. / लो.स्वा.यां. / 2011

डिण्डौरी, दिनांक / / 2011

ifr]

dyDVj]
fM. MSh

विषय :- विभागीय जानकारी वेबसाईट में अपडेट करने बावद्। 1/ekg&ekpZ2011 1/2

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / विकास / 09 / 166 डिण्डौरी दिनांक 22 जुलाई 2009

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत आपके दिये गये निर्देशानुसार माह मार्च 2011 की विभागीय कार्यों की जानकारी वेबसाईट पर अपडेट कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

dk; Zkyu ; a=h
ykd LokLF; ; kf=dh; [k M
fM. MSh 1/e0i 0 1/2

dk k; dk kyu ; a h
ykd LokLF; ; k=dh [k M fM. MSh 1/2 0i 0 1/2

foHxh dk k dh t kudjh

1/2 31 ekpZ2011 rd dh fLFkr 1/2

1/2 uydw [ku dh t kudjh %		[kur uydw dh fLFkr 31-03-2011 rd											
क्र०	नलकूप खनन श्रेणी	सिविल द्वारा				मैकेनिकल द्वारा				कुल खनित नलकूप			
		लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल	लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल	लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	स्त्रोत विहीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अनकवर्ड	175	194	173	21	100	47	36	11	275	241	209	32
3	शालाएं	10	10	10	-	-	-	-	-	10	10	10	-
4	डिपाजिट/अन्य	-	-	-	-	30	29	21	08	30	29	21	08
5	नलजल योजना	-	14	12	02	-	03	03	-	-	17	15	2
6	नक्सल प्रभावित (IAP)	-	-	-	-	148	78	-	-	148	78	-	-
; kx %		185	218	195	23	278	157	60	19	463	375	255	42

क्रमश.....2

(2)

1/2 1/2 gSMi a l alkj . k	dy	fØ; k kly		vfØ; k kly		fjeld.
		plyv	ca 1/4 k/kj . k l qkj 1/2	LFkbZca		
6945	6304	52	लाईन गिरी	35		
			भरे पटे	142		
			गुणवत्ता प्रभावित	56		
			असुधार योग्य	273		
			पानी की कमी से बंद	83		
			dy ; l x %	589		

1/2 1/2 l pkyr uyt y@LFky t y ; k ukv dh fLFkr %

योजना का नाम	कुल संख्या	चालू	बंद	ca dk dkj . k	
				गाड़ासरई	पंचायत द्वारा योजना न चलाने के कारण। आवर्धन योजना का कार्य प्रगतिरत्।
(अ) नलजल	40	38	02	मानिकपुर	विद्युत भुगतान न होने के कारण।
				मोहतरा	स्त्रोत में मोटर पंप फंसने के कारण। आवर्धन योजना का कार्य प्रगतिरत्।
(ब) स्थल जल	17	11	06	मझियाखार	विद्युत भुगतान न होने के कारण।
				चांदरानी	स्त्रोत भसक जाने के कारण एवं पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से। फ्लोराईड मद पाईप लाईन एवं स्त्रोत विकसित, विद्युत कनेक्शन शेष।
				किकरातालाब	विद्युत भुगतान न होने के कारण।
				बरसोद	विद्युत भुगतान न होने के कारण।
				बुधगांव	विद्युत भुगतान न होने के कारण।
हरा	विद्युत भुगतान न होने के कारण।				
(स) लक्षित नलजल योजना	15	09	-पाईप लाईन पूर्ण, 06-पूर्ण।		

1/2 1/2 gkMMfDpfj x uydih dh l QkbZ&

0

158

1/2 1/2 [ykbM ifj; k uk dh i xfr %

योजनातर्गत कुल स्वीकृत बसाहटें	स्वीकृत योजना की लागत/दिनांक	स्वीकृत बसाहटों की स्थिति				
		पूर्ण	अपूर्ण	प्रगतिरत्	शेष	कुल
1	2	3	4	5	6	7
167	1748.34 लाख / 20.08.2007	93	17	52	5	167

(3)

dk Zkyu ; a-h
ykd LokLF; ; k=dh [k M fM MSh 1/2 0i 0 1/2

fM MSh ft ys ds varxZ gSMi a ds HSRd l R ki u grql fkr t kudkj

क्र०	जिला	विकासखण्ड	कुल स्थापित हैण्डपंप	चालू हैण्डपंप	बंद हैण्डपंप	बंद का कारण						सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम	रिमार्क
						साधारण खराबी	भरेपटे	पाईप लाईन गिरी	जलस्तर गिरने से	स्थायी रूप से सूखा	गुणवत्ता प्रभावित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डिण्डौरी	डिण्डौरी	1274	1191	83	15	26	4	6	29	3	-	1975 चालू हैण्डपंपों पर कम पानी
2		अमरपुर	921	897	24	5	1	1	3	5	9	-	
3		समनापुर	1075	989	86	10	13	7	11	40	5	-	
4		बजाग	908	783	125	5	41	8	33	19	19	-	
5		करंजिया	873	786	87	7	34	8	21	15	2	-	
6		शहपुरा	1067	943	124	8	7	6	4	91	8	-	
7		मेंहदवानी	827	715	112	2	20	1	5	74	10	-	
dy ; k %			6945	6304	641	52	142	35	83	273	56	-	1975

dk Zkyu ; a-h
ykd LokLF; ; k=dh [k M fM MSh 1/2 0i 0 1/2