

'kYki .kz mi ; kstuk dh v | ru tkudkjh

जिला – डिण्डौरी

रिपोर्टिंग माह मई 2010 के अंत तक की एक जाई (Cummulative) प्रगति
(राशि लाख में)

क्र.	विकास खंड का नाम	चिन्हांकित पहाड़ी/टीले का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कार्यों का विवरण										उपयोजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग माह के अंत तक की प्रगति									
			कंटूर ट्रेंच			गली प्लग/बोल्डर चेक			जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण		चारे हेतु घास विकास		कंटूर ट्रेंच			गली प्लग/बोल्डर चेक			जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण		चारे हेतु घास विकास	
			खोदी जाने वाली कंटूर ट्रेंच की कुल लं. (मीटर में)	खोदी जाने वाले कंटूर ट्रेंच का आयतन (घ.मी. में)	खोदी जाने वाले कंटूर ट्रेंच की कुल लागत (रु. लाख में)	निर्मित किये जाने वाले गली प्लग/बोल्डर की संख्या	गली प्लग/बोल्डर डर चेक में किये गये कार्य का आयतन (घ.मी. में)	निर्मित किये जाने वाले गली प्लग/बोल्डर चेक की कुल लागत (रु. लाख में)	रोपित किये गये पौधों की संख्या	वृक्षारोपण की कुल लागत (रु.लाख में)	घास विकास का क्षेत्रफल (हे.में)	घास विकास पर व्यय राशि (रु. लाख में)	खोदी गई कंटूर ट्रेंच की कुल लं. (मीटर में)	खोदी गई कंटूर ट्रेंच का कुल आयतन (घ. मी. में)	खोदी गई कंटूर ट्रेंच पर व्यय	निर्मित किये गये गली प्लग/बोल्डर चेक की संख्या	गली प्लग/बोल्डर चेक में किये गये कार्य का आयतन (घ. मी. में)	निर्मित किये गये गली प्लग/बोल्डर चेक पर व्यय राशि	रोपित किये गये पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय	क्षेत्रफल जिसमें घास लगाई गई (हे.में)	घास विकास पर व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	डिण्डौरी		551	617	2.35	33	2.97	-	-	100	9	451	505	1.92	33	2.97	-	-	100	9		
2	शहपुरा		520	582	2.21	28	2.52	-	-	-	-	420	470	1.79	28	2.52	-	-	-	-		
3	समनापुर	18.00	488	547	2.08	37	3.33	-	-	-	-	388	435	1.65	37	3.33	-	-	-	-		
4	मेहदवानी	28.00	496	556	2.11	43	3.87	-	-	-	-	396	444	1.69	43	3.87	-	-	-	-		
5	बजाग	7.66	512	573	2.18	36	3.24	-	-	50	3.84	412	461	1.75	36	3.24	-	-	50	3.84		
6	अमरपुर		545	610	2.32	25	2.25	-	-	185	10.28	445	498	1.89	25	2.25	-	-	185	10.28		
7	करजिया	7.58	508	569	2.16	29	2.61	-	-	165	14.85	408	457	1.74	29	2.61	-	-	165	14.85		
	; kx &	61.24	3620	4054	15.41	231	0	20.79	0	0	500	37.47	2920	3270	12.43	231	20.79	0	0	500	37.47	

ef; dk; ikyu vf/kdkjh
ftyk ipk; r fm.Mkjh

Hkfe f'kYi mi ; kstuk dh iæfr

जिला – डिण्डौरी

रिपोर्टिंग माह मई 2010 के अंत तक की एकजाई (Cummulative) प्रगति

क्र.	विकासखंड का नाम	भूमि शिल्प उपयोगना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों की संख्या	चयनित हितग्राहियों हेतु अनुमोदित प्रक्षेत्रिय मेढ बंधन का विवरण			कॉलम 4 से 6 तक दर्शाये गये कार्य विवरण के विरुद्ध रिपोर्टिंग माह के अंत तक अर्जित प्रगति		
			लंबाई (मीटर)	अर्थवर्क का आयतन (घनमीटर)	अनुमोदित लागत (रु. लाख में)	पूर्ण हो चुके मेढ बंधान की लंबाई (मीटर)	पूर्ण हो चुके मेढ बंधान के अर्थवर्क का आयत (घ.मी.)	पूर्ण कार्य पर व्यय राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शहपुरा	4210	914110	1067736	640.64	649812	739789	406.88
2	डिण्डौरी	4688	1137152	1389848	833.91	884585	1002735	551.50
3	अमरपुर	5292	1484459	1632129	979.28	1437244	1621713	891.94
4	बजाग	3875	868625	1016748	610.05	756609	859402	472.67
5	समनापुर	5862	1488200	1742435	1045.46	995215	1126641	619.65
6	करंजिया	4579	1024698	1191550	714.93	920005	1042406	573.32
7	मेहदवानी	3265	726250	4184457	2510.67	612814	698352	384.09
	; kx &	31771	7643494	12224903	7334.94	6256284	7091038	3900.07

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

“ नंदन फलोद्यान ” उपयोगना की रिपोर्टिंग माह के अंत तक Cumulative Progress हेतु प्रपत्र

ftyk & fm.Mkjh

fjklv& ekj & मई 2010 के अंत तक की एकजाई प्रगति

क्र.	विकास खंड का नाम	चयनित हितग्राहियों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या, जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत की गई	स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार फलोद्यान विकास की स्वीकृति का विवरण						फलोद्यान विकास की प्रगति का विवरण				
				कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्वीकृत प्रजातियां के नाम	स्वीकृत प्रजातियों के रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों के पास स्वयं की सिंचाई सुविधा है	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों को कपिलधारा उपयोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी	कुल क्षेत्रफल जिसमें रोपण किया गया (हेक्टेयर)	लगाई गई प्रजातियां के नाम	लगाई गई प्रजातियां के रोपित कुल पौधों की संख्या	कुल व्यय राशि (रु. लाख में)	कॉलम 10 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों को कपिलधारा उपयोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	डिण्डौरी	290	290	280.00	आंवला, आम, कटहल, ग्रा. आंवला, ग्रा.आम, अमरुद, सीताफल, नीबू	62455	154.94	133	116	280	आंवला, आम, कटहल, ग्रा. आंवला, ग्रा.आम, अमरुद, सीताफल, नीबू	62455	135.65	160
2	अमरपुर	288	288	340		91283	239.59	135	94	340		91283	139.25	133
3	समनापुर	237	237	232		102148	123.47	127	89	232		102148	131.04	124
4	करंजिया	277	277	360		79498	240.20	171	73	360		79498	139.32	115
5	बजाग	155	155	166.23		42592	114.00	84	54	166		42592	125.87	96
6	शहपुरा	231	231	223		49388	139.05	146	78	223		49388	130.34	129
7	मेहदवानी	204	204	206		100978	130.42	116	62	206		100978	137.38	108
8	MPRLP	311	311	87		15270	73.95	15.00	191.00	87		15270	31.06	191
	; kx &	1993	1993	1894.23	0	543612	1215.62	927	757	1894.23	0	543612	969.91	1056

ef; dk; ikyu vf/kdkjh
ftyk ipk; r fm.Mkjh