

Format for Backward Region Grant Fund (Progress Report)

Sectorwise Financial Progress (Developmental Grant)

Month - February 2011

1	Name of District	Dindori
2	Received Amount (Rs. In Lakh) / Date of Release	975.18
4	Total Available Funds (Development) (Rs. In Lakh)	975.18
5	Total Expenditure (Rs. In Lakh)	608.80
6	Expenditure in %	62.43%

o"l 2009&10]

(Rs. in Lakhs)

7	Sectors	No. of works sanctioned in the scheme	Total Cost (Rs. In lakh)	Financial						Physical				
				Total Expenditure upto Previous month	Total Expenditure During current month	Total Expenditure (5 + 6)	Expenditure on SC/ST Population		Expenditure on Women	No. of works completed upto Previous	No. of works completed during the Month	Total No. of Completed works (11 + 12)	Total No. of works under progress	No. of works Not Started
							SC	ST						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Health Sector	3	56.00	25.00	3.00	28.00	1.680	17.360	12.600	0	0	0	3	0
2	Woman & Child	10	40.00	20.00	15.00	35.00	2.100	21.700	15.750	0	0	0	10	0
3	Agriculture Sector	7	33.36	21.00	9.02	30.02	1.801	18.612	13.509	0	0	0	7	0
4	Irrigation Sector	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0
5	Vet nary Sector	10	50.00	30.00	10.00	40.00	2.400	24.800	18.000	0	0	0	10	0
6	Education Sector	11	136.37	65.25	16.75	82.00	4.920	50.840	36.900	0	0	0	11	0
7	Road Connectivity	1	16.00	8.00	0.00	8.00	0.480	4.960	3.600	0	0	0	1	0
8	Electrification	4	39.01	18.00	0.00	18.00	1.080	11.160	8.100	0	0	0	4	0
9	Rural Haats Marketing	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0
10	Livelihood	9	157.80	57.50	20.50	78.00	4.680	48.360	35.100	0	0	0	9	0
11	Maintaince of assests	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0
12	Apna Ghar	364	127.40	105.00	15.00	120.00	7.200	74.400	54.000	250	80	330	34	0
13	Other Works	49	291.90	136.78	22.00	158.78	9.527	98.444	71.451	0	0	0	49	0
14	Staffing Expenditure	0	5.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0
15	Telephone Expenditure	0	22.59	7.00	1.00	8.00	0.480	4.960	3.600	0	0	0	0	0
16	PRI Award	0	1.64	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0
17	M&E	0	9.00	2.00	1.00	3.00	0.180	1.860	1.350	0	0	0	0	0
Total		468	986.10	495.53	113.27	608.80	36.53	377.46	273.96	250	80	330	138	0

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

Format for Backward Region Grant Fund (Progress Report)

Sectorwise Financial Progress (Training & Capacity Building Fund)

Month - February 2011

o"K 2009&10

1 Name of District	Dindori	
2 Received Amount (Rs. In Lakh) / Date of Release	0.000	
3 Total Available with interest (Rs. In Lakh)	0.000	
4 Total Expenditure (Rs. In Lakh)	0.00	
5 Expenditure in %	0%	

6	Block Resource Centres							
	Name of Block	No. of BRC Sanctioned in the Scheme	Total Cost (Rs. In lakh)	Total Expenditure upto Previous	Total Expenditure During Current Month	Total Expenditure on Computer & Furniture	Total Expenditure on Telephone Connection	Total Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dindori	0	0	0	0	0	0	0
2	Amarpur	0	0	0	0	0	0	0
3	Shahpura	0	0	0	0	0	0	0
4	Mehadvani	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajag	0	0	0	0	0	0	0
6	Samnapur	0	0	0	0	0	0	0
7	Karanjiya	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

cdomZ jhtu xk& Q.M : kst uk r xir o"K 2009&10]

ft yk & fm. Mkjh

क्र	जिला का नाम	सेक्टर	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्ययोजना वर्ष	तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद	प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	व्यय का प्रतिशत	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	एकजीट प्रोटोकाल के आधार पर हस्तांतरण का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	डिण्डोरी	स्वास्थ्य	डिण्डोरी	आनाखेड़ा	उपस्वास्थ्य केन्द्र आनाखेड़ा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			8.00	4.00	50.00%	जनपद पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	स्वास्थ्य	समनापुर	गौराकन्हारी	उपस्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			8.00	4.00	50.00%	जनपद पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	स्वास्थ्य	बजाग	गाड़ासरई	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गाड़ासरई	2009-10				40.00	20.00	50.00%	ग्रा.या.से.	प्रगतिरत	
		; kx								56.00	28.00	50.00%			
2	डिण्डोरी	म0बा0विकास	डिण्डोरी	अमनीपिपरिया	आगनवाडी भवन अमनीपिपरिया	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	डिण्डोरी	आनाखेड़ा	आगनवाडी भवन आनाखेड़ा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	करंजिया	बहारपुर	आगनवाडी भवन बहारपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	करंजिया	बरबसपुर	आगनवाडी भवन बरबसपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	बजाग	धनोलीमाल	आगनवाडी भवन धनोलीमाल	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	बजाग	गिरवरपुर	आगनवाडी भवन गिरवरपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	महदवानी	कलंगीटोला	आगनवाडी भवन कलंगीटोला	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	शहपुरा	मालपुर	आगनवाडी भवन मालपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	अमरपुर	अधियारखोह	आगनवाडी भवन अधियारखोह	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	म0बा0विकास	समनापुर	अजगर	आगनवाडी भवन अजगर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			4.00	3.50	87.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	; kx								40.00	35.00	87.50%			
2	डिण्डोरी	कृषि	डिण्डोरी	डिण्डोरी	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			5.64	5.08	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	समनापुर	समनापुर	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			5.63	5.07	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	शहपुरा	शहपुरा	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			4.32	3.89	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	महदवानी	महदवानी	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			4.84	4.36	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	करंजिया	करंजिया	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			4.25	3.83	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	अमरपुर	अमरपुर	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			4.68	4.21	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	कृषि	बजाग	बजाग	कृषि यंत्र एवं बीज का वितरण	2009-10	डीडीए			4.00	3.60	90.00%	ग्रा.आ.परि.	प्रगतिरत	
		; kx								33.36	30.02	90.00%			
3	डिण्डोरी	सिंचाई								0.00	0.00				
4	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	करंजिया	रुसा	पशुओषधालय भवन रुसा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	महदवानी	चौबीसा	पशुओषधालय भवन चौबीसा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	महदवानी	कटीतिया	पशुओषधालय भवन कटीतिया	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	शहपुरा	अमेरा	पशुओषधालय भवन अमेरा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	शहपुरा	मानिकपुर	पशुओषधालय भवन मानिकपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	शहपुरा	पौडीमाल	पशुओषधालय भवन पौडीमाल	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	अमरपुर	मौहारी	पशुओषधालय भवन मौहारी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	समनापुर	अजगर	पशुओषधालय भवन अजगर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	समनापुर	चांदरानी	पशुओषधालय भवन चांदरानी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	पशु चिकित्सा	समनापुर	सरई	पशुओषधालय भवन सरई	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	4.00	80.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	; kx								50.00	40.00	80.00%			
5	डिण्डोरी	शिक्षा	बजाग	चांडा	हायर सेकेण्डरी भवन चांडा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			29.58	15.00	50.71%	ग्रा.यां.सेवा	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	शहपुरा	बरगांव	प्री मेट्रिक छात्रावास भवन बरगांव	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			32.18	20.00	62.15%	ग्रा.यां.सेवा	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	करंजिया	बहारपुर	प्री मेट्रिक छात्रावास भवन बहारपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			32.18	20.00	62.15%	ग्रा.यां.सेवा	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	महदवानी	राधोपुर	प्री मेट्रिक छात्रावास भवन पौडी (राधोपुर)	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			32.18	20.00	62.15%	ग्रा.यां.सेवा	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	डिण्डोरी	डिण्डोरी	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	समनापुर	समनापुर	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	शहपुरा	शहपुरा	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	महदवानी	महदवानी	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	करंजिया	करंजिया	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	अमरपुर	अमरपुर	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.50	1.00	66.67%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	शिक्षा	बजाग	बजाग	बैगा छात्रों को छात्रवृत्ति	2009-10	परियोजना प्रशासक			1.25	1.00	80.00%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	; kx								136.37	82.00	60.13%			
6	डिण्डोरी	ग्रामीण सड़क योग	डिण्डोरी	शहपुरा	आरंभिक संबद्धता सीसी रोड 05	2009-10				16.00	8.00	50.00%	नगर पंचायत	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	विद्युतीकरण	महदवानी	महदवानी	विद्युतीकरण राई कांसाटोला	2009-10	का.य.म.प्र.वि.म			15.57	10.00	64.23%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	विद्युतीकरण	डिण्डोरी	घानाघाट	विद्युतीकरण घानाघाट सड़क टोला	2009-10	का.य.म.प्र.वि.म			7.50	3.00	40.00%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	
	डिण्डोरी	विद्युतीकरण	समनापुर	क्यूटी	विद्युतीकरण क्यूटी रावोरटोला	2009-10	का.य.म.प्र.वि.म			8.44	2.00	23.70%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत	

	डिण्डौरी	विद्युतीकरण	समनापुर	बुडरूखी	विद्युतीकरण बुडरूखी भर्राटोला	2009-10	का.य.म.प्र.वि.म			7.50	3.00	40.00%	परियोजना प्रशासक	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	; lx								39.01	18.00	46.14%		
8	डिण्डौरी	ग्रामीण हाट												
		; lx												
9	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डेयरी विकास	2009-10				50.00	20.00	40.00%	स्व सहायता समूह	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	डिण्डौरी	डिण्डौरी	रेशमपालन	2009-10				12.80	10.00	78.13%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	करंजिया	करंजिया	मशरूम हब	2009-10				19.00	11.00	57.89%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	बजाग	सरवाही	हेण्डलूम कलस्टर सरवाही	2009-10				30.00	15.00	50.00%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	करंजिया	जगतपुर	ईको पर्यटन विकास	2009-10				20.00	11.00	55.00%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	करंजिया	करंजिया	आजीविका विकास औषिधी पौधे के संग्रहण एवं विपणन हेतु आधारभूत एवं अधोसंरचनात्मक सहायता	2009-10				5.00	2.00	40.00%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	अमरपुर	अमरपुर	आजिविका विकास माहुलपत्ता से दौना पत्तल निर्माण	2009-10				4.00	2.00	50.00%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	शहपुरा	शहपुरा	मुर्गीपालन ट्रेनिंग सेंटर	2009-10				5.00	2.00	40.00%	आजिविका परियोजना	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	लाईवलीडुड	डिण्डौरी	नेवसा	ईको पर्यटन विकास नेवसा फाल विकास	2009-10				12.00	5.00	41.67%		प्रगतिरत
		; lx								157.80	78.00	49.43%		
10	डिण्डौरी	मरम्मत कार्य				2008-09				0.00	0.0	0.00%		
		; lx								0.00	0.00	0.00%		
11	डिण्डौरी	अपना घर			समस्त ग्राम पंचायतों में अपना घर (364)	2009-10				127.40	120.00	94.19%	ग्राम पंचायत	330 पूर्ण
		; lx								127.40	120.00	94.19%		
12	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	बहारपुर	ग्राम पंचायत भवन बहारपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	बरनई	ग्राम पंचायत भवन बरनई	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	भलखोह	ग्राम पंचायत भवन भलखोह	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	बिट्लदेह	ग्राम पंचायत भवन बिट्लदेह	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	बुन्देला	ग्राम पंचायत भवन बुन्देला	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	चकमी रैयत	ग्राम पंचायत भवन चकमीरैयत	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	चौरादादर	ग्राम पंचायत भवन चौरादादर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	धावाडोगरी	ग्राम पंचायत भवन धावाडोगरी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	गारकामट्टा	ग्राम पंचायत भवन गारकामट्टा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	गोपालपुर	ग्राम पंचायत भवन गोपालपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	जाड़ासुरंग	ग्राम पंचायत भवन जाड़ासुरंग	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	झनकी	ग्राम पंचायत भवन झनकी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	जुगदेई	ग्राम पंचायत भवन जुगदेई	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	कबीरमयखुरखुरीदादर	ग्राम पंचायत भवन कबीरमयखुरखुरीदादर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	करंजिया	ग्राम पंचायत भवन करंजिया	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	काटीगहन	ग्राम पंचायत भवन काटीगहन	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	खम्हारखुदरा	ग्राम पंचायत भवन खम्हारखुदरा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	खन्नात	ग्राम पंचायत भवन खन्नात	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	खारीडीह	ग्राम पंचायत भवन खारीडीह	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	मानिकपुर	ग्राम पंचायत भवन मानिकपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	मूसामुण्डी	ग्राम पंचायत भवन मूसामुण्डी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	नारीग्वारा	ग्राम पंचायत भवन नारीग्वारा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	पंडरीपानी	ग्राम पंचायत भवन पंडरीपानी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	परसेलमाल	ग्राम पंचायत भवन परसेलमाल	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	पाटन	ग्राम पंचायत भवन पाटन	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	रैतवार	ग्राम पंचायत भवन रैतवार	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	सदवाछापर	ग्राम पंचायत भवन सदवाछापर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	सैलवार	ग्राम पंचायत भवन सैलवार	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	सेनगुडा	ग्राम पंचायत भवन सेनगुडा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	करंजिया	थाडपथरा	ग्राम पंचायत भवन थाडपथरा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	बजाग	दुल्लोपुर	ग्राम पंचायत भवन दुल्लोपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	बजाग	गिरवरपुर	ग्राम पंचायत भवन गिरवरपुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	बजाग	किकरातालाब	ग्राम पंचायत भवन किकरातालाब	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	बजाग	परसवाहरेयत	ग्राम पंचायत भवन परसवाहरेयत	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
	डिण्डौरी	अन्य	बजाग	पथरकुचारेयत	ग्राम पंचायत भवन पथरकुचारेयत	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत

डिण्डौरी	अन्य	बजाग	पिण्डरुखी	ग्राम पंचायत भवन पिण्डरुखी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	बजाग	शोभापुरमाल	ग्राम पंचायत भवन शोभापुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	बजाग	सुकुलपुरा	ग्राम पंचायत भवन सुकुलपुरा	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	बजाग	सुनपुरी	ग्राम पंचायत भवन सुनपुरी	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	बजाग	विक्रमपुरमाल	ग्राम पंचायत भवन विक्रमपुरमाल	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			5.00	3.00	60.00%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	समनापुर	समनापुर	ग्राम रक्षा समिति प्रशिक्षण भवन समनापुर	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			8.00	3.00	37.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	शहपुरा	बिछिया	ग्राम रक्षा समिति प्रशिक्षण भवन बिछिया	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			8.00	3.00	37.50%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	बजाग	गाडासरई	यात्री प्रतीक्षालय गाडासरई	2009-10	का.यं. ग्रा.यां.से.			10.00	3.78	37.80%	ग्राम पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	डिण्डौरी	डिण्डौरी	पार्क निर्माण नर्मदा के किनारे 01	2009-10				5.90	2.00	33.90%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	डिण्डौरी	डिण्डौरी	पाईपलाईन का विस्तार 03 वार्ड	2009-10				22.00	12.00	54.55%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	डिण्डौरी	डिण्डौरी	नाली निर्माण 01	2009-10				15.00	7.00	46.67%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	डिण्डौरी	डिण्डौरी	चौराहे का सौन्दर्यीकरण 03	2009-10				8.00	3.00	37.50%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	शहपुरा	शहपुरा	पाईपलाईन का विस्तार 02 वार्ड	2009-10				5.00	2.00	40.00%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
डिण्डौरी	अन्य	शहपुरा	शहपुरा	ओवर हेड टैंक 01	2009-10				10.00	3.00	30.00%	नगर पंचायत	प्रगतिरत
									291.90	158.78	54.40%		
									9.00	3.00	33.33%		
									22.59	8.00	35.41%		
									1.64	0.00	0.00%		
									5.03	0.00	0.00%		
									986.10	608.80	61.74%		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

csdoMZ jhtu xkx/ Q.M ; kst ukaxRk o"kl 2009&10 ds fofHkUu i zdkj ds Lohd'r dk; kx dh fLFkr ekG Qojh 2011

dz	I DVj	I DVj rFk dk; l dk uke		ftyk & fM. Mksh					
				dy dk; l	Lohd'r jk'k	0; ; jk'k	iwkz	ixfr ij	vikjMk
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	LokLF; I DVj	1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	3	56.00	28.00	0	3	0
		2	पी0 एच0 सी0	-	-	-	-	-	-
		3	प्रसुति गृह निर्माण	-	-	-	-	-	-
		4	जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	-	-	-	-	-	-
		5	आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भवन	-	-	-	-	-	-
		6	जिला या अन्य स्तर पर अस्पताल	-	-	-	-	-	-
		7	अस्पताल में अतिरिक्त कक्ष	-	-	-	-	-	-
2	efgyk , oackY fodkl I DVj	1	आंगनवाड़ी	10	40.00	35.00	0	10	0
		2	उप स्वा. केन्द्र सह आंगनवाड़ी	-	-	-	-	-	-
3	df"K I DVj	1	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र (कृषि बीज वितरण)	7	33.36	30.02	-	7	0
		2	मत्स्य विकास प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-	-	-	-
		3	गोदाम निर्माण (बायोगैस संयंत्र)	-	-	-	-	-	-
4	fl pkbZ I DVj	1	रपटा कम स्टाप डेम	-	-	-	-	-	-
		2	स्टाप डेम निर्माण	-	-	-	-	-	-
		3	तालाब निर्माण	-	-	-	-	-	-
		4	टैंक निर्माण	-	-	-	-	-	0
		5	जलाशय निर्माण	-	-	-	-	-	-
		6	नहर निर्माण	-	-	-	-	-	-
		7	कूप निर्माण	-	-	-	-	-	-
		8	हैण्डपम्प ट्यूबवेल	-	-	-	-	-	0
		9	परकोलेशन तालाब निर्माण	-	-	-	-	-	-
5	i 'kq fpfdRI k I DVj	1	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-	-	-	-
		2	मत्स्य विकास प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-	-	-	-
		3	गोदाम निर्माण	-	-	-	-	-	-
		4	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	10	50.00	40.00	-	10	-
6	f'k{kk I DVj	1	प्राथमिक शाला	-	-	-	-	-	-
		2	माध्यमिक शाला	-	-	-	-	-	-
		3	हाईस्कूल भवन निर्माण	-	-	-	-	-	-
		4	हायर सेकेंड्री	1	29.58	15.00	0	1	-
		5	अतिरिक्त कक्ष	-	-	-	-	-	-
		6	लैब निर्माण	-	-	-	-	-	-
		7	लाइब्रेरी निर्माण	-	-	-	-	-	-
		8	किचन शेड निर्माण	0	0.00	-	0	0	0

		9	शालाओं में शौचालय निर्माण	-	-	-	-	-	-
		10	स्कूल ग्राउंड	-	-	-	-	-	-
		11	आई.टी.आई.	-	-	-	-	-	-
		12	आश्रम शाला (छात्रवृत्ति)	7	10.25	7.00	-	7	0
		13	छात्रावास निर्माण	3	96.54	60.00	0	3	-
		14	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
7	xkeh.k Mēl ØVj	1	सड़क निर्माण	1	16.00	8.00	-	1	0
		2	पुलिया निर्माण	-	-	-	-	-	-
		3	काजवे निर्माण	-	-	-	-	-	-
		4	कल्वर्ट निर्माण	-	-	-	-	-	-
8	fo rhdj.k ØVj	1	अस्थायी कनेक्शन	-	-	-	-	-	-
		2	सघन विद्युतीकरण	-	-	-	-	-	-
		3	अन्य विद्युतीकरण कार्य	4	39.01	18.00	-	4	0
9	gkV cktj	1	हाट बाजार निर्माण	-	-	-	-	-	0
10	ykyhgM	1	लाइलीहुड	9	157.80	78.00	0	9	0
11	ejEer dk; Z	1	मरम्मत कार्य	-	-	-	-	-	-
12	ipk; r ØVj	1	पंचायत भवन	40	200.00	120.00	0	40	0
		2	सामुदायिक भवन	-	-	-	-	-	-
		3	शमशान घाट	-	-	-	-	-	-
13	uDI y iHkfor {ks=ka ea dk; Z	1	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य	2	16.00	6.00	-	2	0
14	viuk ?kj	1	अपना घर	364	127.40	120.00	250	114	-
15	vll; dk; Z	1	अन्य कार्य	7	75.90	32.78	0	7	0
16	veys ij 0; ;			-	5.03	-	-	-	-
17	VyjhQku ij 0; ;				22.59	8.00	-	-	-
18	ihvkjvkbZ vokMZ ij 0; ;			-	1.64	-	-	-	-
19	ekWwhfVfjx				9.00	3.00			
	; kx		; kx	468	986.10	608.80	250	218	0

Chief Executive Officer
Zila Panchayat Dindori