



त्यक्तक वक्त; कु दस दक; क दह िर फो.क

ekg ebl 2010 ds var rd dh i rfr fjikW

क्र.	कार्य का नाम	नीचे दर्शाये गये यूनिट / इकाई के संदर्भ में कार्यों के निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2010-11		स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत लागत (रु. लाख)	कॉलम 3 में अंकित कार्यों के विरुद्ध नीचे दर्शाये गये यूनिट/ईकाई के संदर्भ में माह के अंत तक पूर्ण कार्यों की संख्या		कॉलम 3 में अंकित कार्यों के विरुद्ध पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (रु.लाख)	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि में से जनसहयोग से प्राप्त राशि (रु. लाख)
		मात्रा	यूनिट/ईकाई		मात्रा	यूनिट/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कंटूर ट्रेंच	6000	घनमीटर	7.02	1280	घनमीटर	1.49	
2	कंटूर बंड	4000	घनमीटर	3.68	1065	घनमीटर	3.68	
3	कंटूर बोल्डर वॉल	3000	घनमीटर	2.54	728	घनमीटर	0.61	
4	मेढ बंधान	2800000	घनमीटर	1680.00	10200	घन मीटर	6.12	
5	गली प्लग/बोल्डर चैक	700	संख्या	8.40	110	संख्या	1.32	
6	कुण्डी - कुईया	350	संख्या	7.00	18	संख्या	0.36	
7	सोक पिट	700	संख्या	14.00	26	संख्या	0.52	
8	भूमिगत डाइक	200	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
9	कुओं का रिचार्ज	700	संख्या	35.00	15	संख्या	0.75	
10	हैण्डपंप/नलकूपों का रिचार्ज	1150	संख्या	28.75	12	संख्या	0.30	
11	नवनी कुओं/बाबड़ी का निर्माण	2000	संख्या	2320.00	230	संख्या	266.80	
12	किसानों के खेतों में फार्म पाण्ड / खेत तालाब	3000	संख्या	1260.00	216	संख्या	90.72	
13	मिट्टी के नाला बंधान/चैकडेम	2500	संख्या	40.00	15	संख्या	0.24	
14	बोल्डर के नाला बंधान/चैकडेम	1500	संख्या	30.00	8	संख्या	0.30	
15	मैसेनरी चैकडेम/स्टापडेम	150	संख्या	375.00	32	संख्या	80.00	
16	MKW fLi y&os		संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
17	गोबियन संरचना	300	संख्या	60.00	7	संख्या	1.40	
18	बोरी बंधान	1500	संख्या	22.50	22	संख्या	0.33	
19	तालाब	300	संख्या	1500.00	27	संख्या	135.00	
20	परकोलेशन तालाब	150	संख्या	450.00	10	संख्या	30.00	
21	रूफ वाटर हारवेस्टिंग	300	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
22	मिट्टी के पुराने नाला बंधान/चैकडेम का सुधार/जीर्णोद्धार	80	संख्या	4.00	5	संख्या	0.25	
23	बोल्डर के पुराने नाला बंधान/चैकडेम का सुधार/जीर्णोद्धार	250	संख्या	20.00	18	संख्या	1.44	
24	पुराने तालाबों का सुधार/जीर्णोद्धार	150	संख्या	225.00	4	संख्या	6.00	

क्र.	कार्य का नाम	नीचे दर्शाये गये यूनिट / इकाई के संदर्भ में कार्यों के निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2010-11		स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत लागत (रु. लाख)	कॉलम 3 में अंकित कार्यों के विरुद्ध नीचे दर्शाये गये यूनिट/ईकाई के संदर्भ में माह के अंत तक पूर्ण कार्यों की संख्या		कॉलम 3 में अंकित कार्यों के विरुद्ध पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (रु.लाख)	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि में से जनसहयोग से प्राप्त राशि (रु. लाख)
		मात्रा	यूनिट/ईकाई		मात्रा	यूनिट/ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	पुराने मेसेनरी स्टाप डेम / चैकडेम का सुधार/जीर्णोद्धार	35	संख्या	43.75	5	संख्या	6.25	
26	पुरानी बाबड़ी/कुओं का जीर्णोद्धार	135	संख्या	6.75	8	संख्या	0.40	
27	सिंचाई सुविधाओं की अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं के निर्माण में नवीन कार्य/सुधार के कार्य	7	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
28	uy ty ; kstukvka dk l qkkj	2	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
29	(A) वृक्षारोपण हरियाली महोत्सव (जेट्रोफा को छोड़कर अन्य)	1500	हेक्टेयर	0.00	1408	हेक्टेयर	0.00	
		900000	संख्या	0.00	845000	संख्या	0.00	
	(B) नंदनवन	426	हेक्टेयर	0.00	0	हेक्टेयर	0.00	
		84400	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
	(C) रेशम	40.00	हेक्टेयर	0.00	40	हेक्टेयर	0.00	
		500000	संख्या	0.00	500000	संख्या	0.00	
30	जेट्रोफा वृक्षारोपण	260	हेक्टेयर	0.00	0	हेक्टेयर	0.00	
		650000	संख्या	0.00	0	संख्या	0.00	
31	चारा उत्पादन	500	हेक्टेयर	0.00	0	हेक्टेयर	0.00	
	dy ; lx			8143.39			634.28	0.00

eq; dk; ikyu vf/kdkjh
fkyk ipk; r fm.Mkjh